

Straßenbauprogramm der Stadt Riedstadt für den Zeitraum 2019 - 2022

Abrechnungsgebiet 1 Crumstadt

Im AG 1 wurden die Nibelungenstraße und die Neue Straße grundhaft saniert. Die Poppenheimer Straße wurde erneuert.

- Die grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße wurde bereits vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Faktisch abgeschlossen wurde die Maßnahme im Jahr 2021.
- Die Erneuerung der Poppenheimer Straße wurde ebenfalls bereits vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Faktisch abgeschlossen wurde die Maßnahme im Jahr 2020.
- Die grundhafte Sanierung der Straße Neue Straße wurde 2020 begonnen und 2021 faktisch abgeschlossen.
- Entgegen dem ursprünglichen Bauprogramm musste die Maßnahme Brunnenstraße verschoben werden.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|--|--------------------|-----------|-----------|----------|
| Nibelungenstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 514.027 € | 171.245 € | 37.249€ | 9.997 € |
| Poppenheimerstraße | Straßenbaumaßnahme | 175.514 € | 42.398 € | 2.344 € | 2.344 € |
| Neue Straße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 5.087 € | 290.703 € | 113.378 € | 387 € |
| Summe zum 31.12 | | 694.627 € | 504.345 € | 152.970 € | 12.728 € |
| Gesamtsumme | | 1.364.670 € | | | |

Abrechnungsgebiet 2 Erfelden

Im AG 2 wurde mit der grundhaften Sanierung der Wolfskeher Straße (nördliches Teilstück) und der Kühkopfstraße begonnen.

- Die grundhafte Sanierung der Wolfskeher Straße (nördliches Teilstück) wurde bereits vor 2018 begonnen. Entgegen dem ursprünglichen Bauprogramm musste die Maßnahme verschoben werden. Sie wird im anschließenden Bauprogramm fortgeführt.
- Die grundhafte Sanierung der Kühkopfstraße wurde in 2020 begonnen und wird im anschließenden Bauprogramm fortgeführt.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|--|-----------------|-------|---------|---------|
| Wolfskeher Straße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 263 € | 263 € | 263 € | 263 € |
| Kühkopfstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 0 € | 563 € | 6.190 € | 9.044€ |
| Summe zum 31.12 | | 263 € | 825 € | 6.453 € | 9.307 € |
| Gesamtsumme | | 16.848 € | | | |

Abrechnungsgebiet 4 Goddelau

Im AG 4 wurde mit der grundhaften Sanierung der Bahnhofstraße (Teilstück), der Bahnhofsallee und den Übergängen zur Friedrichstraße, Goethestraße und Rüsselsheimer Straße begonnen. Die grundhafte Sanierung der Saalburgstraße ist fast beendet.

- Die grundhafte Sanierung der Bahnhofstraße ist fertiggestellt.
- Die grundhafte Sanierung der Bahnhofsallee wird gerade durchgeführt und mit fortschreiten der Baumaßnahme werden auch die Übergänge zur Friedrichstraße, Goethestraße und Rüsselsheimer Straße saniert.
- Die grundhafte Sanierung der Saalburgstraße kam unvorhergesehen im Jahr 2021 dazu und ist fertiggestellt. Sie wird im nächsten Bauprogramm faktisch abgeschlossen.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--|--------------------|-----------|----------|-------------|
| Bahnhofsallee | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 7.447 € | 79.964 € | 27.676 € | 325.083 € |
| Bahnhofstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 5.423 € | 44.734 € | 9.792 € | 1.124.451 € |
| Übergang zur Friedrichstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 45 € | 2.281 € | 761 € | 5.300 € |
| Übergang zur Goethestraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 38 € | 1.307 € | 422 € | 2.742 € |
| Übergang zur Rüsselsheimer Straße | Straßenbaumaßnahme | 171 € | 4.145 € | 1.587 € | 11.359 € |
| Saalburgstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 711 € |
| Summe zum 31.12 | | 13.125 € | 132.431 € | 40.237 € | 1.469.647 € |
| Gesamtsumme | | 1.655.440 € | | | |

Abrechnungsgebiet 5

Im AG 5 wurde mit der grundhaften Sanierung der Durchfahrt Philippshospital vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Faktisch abgeschlossen wurde die Maßnahme im Jahr 2022.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------|----------|----------|
| Durchfahrt Philippshospital | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung RW-Retentionsfläche | 2.036.520 € | 825.700 € | 82.271 € | 46.277 € |
| Summe zum 31.12 | | 2.036.520 € | 825.700 € | 82.271 € | 46.277 € |
| Gesamtsumme | | 2.990.769 € | | | |

Abrechnungsgebiet 8

Im AG 8 wurde die Erfelder Straße grundhaft saniert. Die Grundhafte Sanierung der Straße Ostring und Schulstraße ist fast abgeschlossen und mit der grundhaften Sanierung der OD Leeheim wurde begonnen.

- Die grundhafte Sanierung der Erfelder Straße wurde bereits vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Faktisch abgeschlossen wurde die Maßnahme im Jahr 2020.
- Die grundhafte Sanierung der Straße Ostring wurde bereits vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Die Maßnahme war Anfang 2023 fertiggestellt und wird im anschließenden Bauprogramm faktisch abgeschlossen.
- Die Grundhafte Sanierung der Schulstraße war Ende 2022 fertiggestellt und wird im anschließenden Bauprogramm faktisch abgeschlossen.
- Die grundhafte Sanierung der OD Leeheim wurde bereits vor 2018 begonnen, so dass beitragsfähige Aufwendungen auf zwanzig Jahre verteilt wurden. Die Maßnahme wird noch mehrere Jahre andauern und im anschließenden Bauprogramm fortgeführt.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Erfelder Straße | Straßenbaumaßnahme | 218.601 € | 85.919 € | 33.599 € | 33.599 € |
| Schulstraße | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 62.022 € | 208.780 € | 1.123.563 € | 83.284 € |
| Ostring | Straßenbaumaßnahme und Anteil Straßenentwässerung aus Kanalbaumaßnahme | 54.817 € | 19.411 € | 153.222 € | 242.652 € |
| OD Leeheim | Straßenbaumaßnahme | 19.403 € | 31.826 € | 147.461 € | 320.913 € |
| Summe zum 31.12 | | 354.843 € | 345.936 € | 1.457.846 € | 680.448 € |
| Gesamtsumme | | 2.839.073 € | | | |

Abrechnungsgebiet 10 Wolfskehlen

Im AG 10 wurde mit der Sanierung der Gehwege in der Weingartenstraße im Jahr 2020 begonnen. Die Maßnahme war Ende 2022 fertiggestellt und wird faktisch im anschließenden Bauprogramm abgeschlossen.

| | Kosten | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Weingartenstraße | Baumaßnahme Gehwege | 0 € | 10.918€ | 315 € | 0 € |
| Summe zum 31.12 | | 0 € | 10.918 € | 315 € | 0 € |
| Gesamtsumme | | 11.233 € | | | |

Zur Begriffserklärung:

Eine Straßenbaumaßnahme mit oder ohne Kanalbaumaßnahme beginnt mit der ersten Rechnungsstellung und endet mit der letzten Rechnungsstellung. Dann gilt die Baumaßnahme in der Verwaltung als faktisch abgeschlossen.

Die Fertigstellung einer Straßenbaumaßnahme hingegen bedeutet, dass diese nach Sanierungsende bautechnisch abgenommen wurde und für die Bürger ist die Baustelle vor Ort sichtbar beendet.